



Nieuwsbrief 10 - juli 2023 - nieuwbouw van de Jan Antonie Bijloo & Kinderopvang Gro-up

In de vorige nieuwsbrief nummer 9 (april 2023) hebben wij u verteld over de feestelijke start van de bouw en de informatieavond. Via deze brief willen wij u informeren over de voortgang van de nieuwbouw

Nieuwbouw JA Bijloo: voortgang

Na een periode waarin er weinig zichtbaar is gewerkt aan het nieuwe gebouw is er op de achtergrond hard gewerkt aan de voorbereidingen van de komende werkzaamheden. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer gestart en zijn de funderingsbalken gestort. Tussen deze balken zijn de rioleringen aangebracht en daarover heen zijn de begane grondvloeren gelegd. Zo wordt het gebouw al iets meer zichtbaar en krijgen we een beeld hoe groot het gebouw gaat worden.

Naast de begane grond van het gebouw liggen de vloeren van de eerste verdiepingvloer klaar nadat de stalen kolommen en balken zijn neergezet om deze op die stalen constructie te leggen.

Vooruitzicht

Tijdens de zomervakantie zal de aannemer doorwerken.

Het is dan de bedoeling dat de houten gevelwanden worden geplaatst.

De aannemer zet zich volledig in om de opleverdatum van 1 december 2023 te halen.

Het wel of niet halen van deze datum hangt onder andere af van hoe alle partijen die hieraan meewerken, gemaakte afspraken na kunnen komen.

Overzicht belangrijke momenten

24 juli-11 augustus: bouwvak midden

November 2023: Open avond, de datum volgt op een later moment

December 2023: Ingebruikname

Na de zomervakantie zullen wij u weer op de hoogte van de stand van zaken op dat moment.

Met vriendelijke groet,

Manon Marchelinus (directeur Jan Antonie Bijloo)

Agnes de Groot (locatiemanager gro-up)



Obs Jan Antonie Bijloo
Rodaristraat 31
3066 LA Rotterdam

www.jabijloo.nl
T: 010 - 42 00 811
E: info@jabijloo.nl